



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE ESTRADA POÇO VERDE

LOCAL: ESTRADA POÇO VERDE

CONCEDENTE :

VALOR: R\$ 520.799,61

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL

DATA: 05-05-2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,82	14.681,69	50%	7.340,85	-	-	50%	7.340,85	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,89	46.275,63	33%	15.270,96	33%	15.270,96	34%	15.733,71	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,82	4.248,18	100%	4.248,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,61	23.998,12	70%	16.798,68	-	-	30%	7.199,44	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	10,03	52.260,18	100%	52.260,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO ARMADO	20,33	105.892,36	50%	52.946,18	50%	52.946,18	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,56	8.120,22	-	-	100%	8.120,22	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	40,28	209.789,79	-	-	100%	209.789,79	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAJES	9,71	50.573,90	-	-	-	-	100%	50.573,90	-	-	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,76	3.976,94	-	-	-	-	100%	3.976,94	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,14	709,96	-	-	-	-	100%	709,96	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05	272,64	-	-	-	-	100%	272,64	-	-	-	-	-	-
13															
14															
TOTAL	SIMPLES			28,58	148.865,03	54,94	286.127,15	16,48	85.807,44	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	520.799,61	28,58	148.865,03	83,52	434.992,17	100,00	520.799,61	100,00	520.799,61	100,00	520.799,61	100,00	520.799,61

ALAN MINUSSI PASINI
ENG. CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL