

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE ESTRADA LINHA BRASILEIRA

LOCAL: ESTRADA LINHA BRASILEIRA

CONCEDENTE :

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL

VALOR: R\$ 415.107,05

DATA: 05-05-2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,54	14.681,69	50%	7.340,85	-	-	50%	7.340,85	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,15	46.275,63	33%	15.270,96	33%	15.270,96	34%	15.733,71	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,87	3.618,82	100%	3.618,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,33	22.145,19	70%	15.501,63	-	-	30%	6.643,56	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	12,59	52.260,18	100%	52.260,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO ARMADO	27,43	113.865,82	50%	56.932,91	50%	56.932,91	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,96	8.120,22	-	-	100%	8.120,22	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	25,34	105.206,11	-	-	100%	105.206,11	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAJES	9,97	41.378,78	-	-	-	-	100%	41.378,78	-	-	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,78	3.253,27	-	-	-	-	100%	3.253,27	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,17	709,96	-	-	-	-	100%	709,96	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,87	3.591,38	-	-	-	-	100%	3.591,38	-	-	-	-	-	-
13															
14															
TOTAL SIMPLES				36,36	150.925,35	44,69	185.530,20	18,95	78.651,51	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO		100,00	415.107,05	36,36	150.925,35	81,05	336.455,54	100,00	415.107,05	100,00	415.107,05	100,00	415.107,05	100,00	415.107,05

ALAN MINUSSI PASINI
ENG. CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL