



FONE: (55) 999539396

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE ESTRADA LINHA PATRÍCIA (02)

LOCAL: ESTRADA LINHA PATRÍCIA

CONCEDENTE :

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL

VALOR: R\$ 519.934,00

DATA: 05-05-2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,82	14.681,69	50%	7.340,85	-	-	50%	7.340,85	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,90	46.275,63	33%	15.270,96	33%	15.270,96	34%	15.733,71	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,82	4.248,18	100%	4.248,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,74	24.622,41	70%	17.235,69	-	-	30%	7.386,72	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	10,05	52.260,18	100%	52.260,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO ARMADO	21,90	113.865,82	50%	56.932,91	50%	56.932,91	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,56	8.120,22	-	-	100%	8.120,22	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	38,53	200.326,43	-	-	100%	200.326,43	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAJES	9,73	50.573,90	-	-	-	-	100%	50.573,90	-	-	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,76	3.976,94	-	-	-	-	100%	3.976,94	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,14	709,96	-	-	-	-	100%	709,96	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05	272,64	-	-	-	-	100%	272,64	-	-	-	-	-	-
13															
14															
TOTAL	SIMPLES			29,48	153.288,76	53,98	280.650,52	16,54	85.994,72	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	519.934,00	29,48	153.288,76	83,46	433.939,28	100,00	519.934,00	100,00	519.934,00	100,00	519.934,00	100,00	519.934,00

ALAN MINUSSI PASINI
ENG.º CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL